



	<b>DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – D.I.</b>		REV. <b>01</b>
	<b>ANÁLISE TÉCNICA – EDITAL 004/2021</b>		FOLHA: <b>Página 2 de 3</b>
	PROJETO: <b>DATA CENTER</b>		ÁREA: NÚCLEO DE ARQUITETURA E URBANISMO – AU.DI RESPONSÁVEL: ARQ. LUCAS MARCONDES

## 1 INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo analisar as documentações técnicas das proponentes, no que se refere ao escopo de execução de obra do edital 004/2021 para **Contratação de empresa para execução e instalação de Data Center Pré-fabricado Outdoor.**

## 2 PROPONENTE

A qualificação técnica foi realizada com base nas propostas técnicas enviadas à essa Divisão de Infraestrutura por meio do Núcleo de Compras em 20.04.2021. Após análise do conteúdo dos envelopes, foram abertos os envelopes das três proponentes melhores classificadas conforme abaixo:

- **FUNDAMENTOS**
- **GEMELIO**
- **LCS**

## 3 RESUMO DO PARECER TÉCNICO D.I. - ARQUITETURA E URBANISMO

Considerando as propostas técnicas recebidas pela **FUNDAÇÃO BUTANTAN**, segue abaixo tabela com parecer técnico para cada **PROponente**.

PROponente	PARECER TÉCNICO
FUNDAMENTOS	A
GEMELO	A
LCS	A

Nota:

**A – Tecnicamente Aprovado**

**B – Tecnicamente Inaceitável**

	<b>DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – D.I.</b>		REV. <b>01</b>
	<b>ANÁLISE TÉCNICA – EDITAL 004/2021</b>		FOLHA: <b>Página 3 de 3</b>
	PROJETO:	<b>DATA CENTER</b>	

#### 4 COMENTÁRIOS – ANÁLISE TÉCNICA DOS ATESTADOS

##### 4.1 FUNDAMENTOS SISTEMAS LTDA

ITEM	ESCOPO DE FORNECIMENTO	PARECER TÉCNICO	COMENTÁRIOS DO IB
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DATA CENTER RACK DE 42 U.	A	Comprovado em atestados.
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK DE NO MÍNIMO 20KVA EM DATA CENTER	A	Comprovado em atestados.
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM DATA CENTER	A	Comprovado em atestados.
NOTA FINAL		A	Tecnicamente Aprovado

##### 4.2 GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM	ESCOPO DE FORNECIMENTO	PARECER TÉCNICO	COMENTÁRIOS DO IB
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DATA CENTER RACK DE 42 U.	A	Comprovado em atestados.
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK DE NO MÍNIMO 20KVA EM DATA CENTER	A	Comprovado em atestados.
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM DATA CENTER	A	Comprovado em atestados.
NOTA FINAL		B	Tecnicamente Aprovado

##### 4.3 LCSTECH COMERCIAL LTDA

ITEM	ESCOPO DE FORNECIMENTO	PARECER TÉCNICO	COMENTÁRIOS DO IB
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DATA CENTER RACK DE 42 U.	A	Comprovado em atestados.
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK DE NO MÍNIMO 20KVA EM DATA CENTER	A	Comprovado em atestados.
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM DATA CENTER	A	Comprovado em atestados.
NOTA FINAL		A	Tecnicamente Aprovado