

CRONOGRAMA PROPOSTO P.A4104

ETAPA	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
MOBILIZAÇÃO	12 SEMANAS											
INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES	2 SEMANAS											
SUPRIMENTOS	3 SEMANAS											
DEMOLIÇÃO		3 SEMANAS										
CIVIL				4 SEMANAS								
ARQUITETURA				8 SEMANAS								
HVAC			9 SEMANAS									
ELETRICA			8 SEMANAS									
SPCI							5 SEMANAS					
TELECOM							5 SEMANAS					
DATABOOK								4 SEMANAS				

Célula: C25

Comentário: Adalberto Sales De Lima:

Item contempla a mobilização e limpeza final da obra

Célula: C26

Comentário: Adalberto Sales De Lima:

Realização da integração dos colaboradores

Célula: C27

Comentário: Adalberto Sales De Lima:

Realização da compatibilização dos projetos, aprovação dos materiais e aquisição dos SUPRIMENTOS, contempla também o mobiliário

Célula: E31

Comentário: Adalberto Sales De Lima:

Contemplado no item os testes e protocolos de comissionamento.

Célula: E32

Comentário: Adalberto Sales De Lima:

Contemplado no item os testes e protocolos de comissionamento.

Célula: I33

Comentário: Adalberto Sales De Lima:

Contemplado no item os testes e protocolos de comissionamento.

Célula: I34

Comentário: Adalberto Sales De Lima:

Contemplado no item os testes e protocolos de comissionamento.