

CRONOGRAMA PROPOSTO CABINE 03

| Etapa                                    | Mês 01   | Mês 02  | Mês 03 | Mês 04  | Mês 05  | Mês 06  | Mês 07  | Mês 08 | Mês 09  | Mês 10 |
|------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DE CIVIL   | 10 meses |         |        |         |         |         |         |        |         |        |
| REMANEJAMENTO DE CIRCUITOS               | 2 meses  |         |        |         |         |         |         |        | 2 meses |        |
| DESMONTAGEM E DEMOLIÇÃO                  |          | 1 mês   |        |         |         |         |         |        |         |        |
| FUNDAÇÃO                                 |          | 4 meses |        |         |         |         |         |        |         |        |
| ESTRUTURA - ELEMENTOS DE CONCRETO        |          |         |        | 3 meses |         |         |         |        |         |        |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INFRAESTRUTURA |          |         |        |         | 3 meses |         |         |        |         |        |
| ARQUITETURA                              |          |         |        |         | 3 meses |         |         |        |         |        |
| ELÉTRICA                                 |          | 9 meses |        |         |         |         |         |        |         |        |
| AUTOMAÇÃO                                |          | 9 meses |        |         |         |         |         |        |         |        |
| HVAC                                     |          |         |        |         |         |         | 3 meses |        |         |        |
| TELECOM                                  |          |         |        |         |         |         | 3 meses |        |         |        |
| SPCI                                     |          |         |        |         |         | 4 meses |         |        |         |        |